

4.6.3. Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal que se informa, (Formato OP-3).

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o colonia	(7) Modalidad de ejecución	(8) Número de contrato	(9) Nombre de la Empresa / Contratista	(10) Número de beneficiarios	(11) Inversión						(12) % de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
1	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LA COMUNIDAD	LA COMUNIDAD, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-010-2022 / MSMT-DOP-FAISM-AD-010-A-2022	JAVIER DOMINGUEZ VICENTE / BERROC CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	204	1,994,168.00	1,994,168.00	1,994,168.00	1,994,168.00	1,994,168.00	1,994,167.00	-	100.00%	100.00%
2	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES	LOS GUAJES, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-011-2022 / MSMT-DOP-FAISM-AD-011-B-2022	JAVIER DOMINGUEZ VICENTE / BERROC CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	243	1,997,294.00	1,997,294.00	1,997,294.00	1,997,294.00	1,997,294.00	1,997,294.00	-	100.00%	100.00%
3	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO	SAN ANTONIO, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-012-2022 / MSMT-DOP-FAISM-AD-012-C-2022	JAVIER DOMINGUEZ VICENTE / BERROC CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	606	1,998,892.00	1,998,892.00	1,998,892.00	1,998,892.00	1,998,892.00	1,998,892.00	-	100.00%	100.00%
4	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-014-2022	ING. MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA	376	1,998,890.84	1,998,890.84	1,998,890.84	1,998,890.84	1,998,890.84	1,998,890.84	-	100.00%	100.00%
5	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE LAVADEROS COMUNITARIOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA	SANTA CATARINA, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-015-2022	ING. MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA	376	1,999,686.17	1,999,686.17	1,999,686.17	1,999,686.17	1,999,686.17	1,999,686.17	-	100.00%	100.00%
6	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL	SAN RAFAEL, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-009-2022	ING. JUAN CARLOS COLIMA GOMEZ	107	4,530,615.82	4,530,615.82	4,530,615.82	4,530,615.82	4,530,615.82	4,530,615.82	-	100.00%	100.00%
7	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 2A ETAPA, EN LOS BARRIOS SAN JUAN Y SAN MARTIN DE LA CABECERA MUNICIPAL	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-001-2022	BERROC CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	2439	4,924,128.34	4,924,128.34	4,924,128.34	4,924,128.34	4,924,128.34	4,924,128.34	-	100.00%	100.00%
8	DIR: Directa	APO: Agua Potable	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA CONCHA	PIEDRA CONCHA, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-004-2022	BERROC CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	118	8,698,252.45	8,698,252.45	8,698,252.45	8,698,252.45	8,698,252.45	8,698,252.45	-	100.00%	100.00%
							(13) Subtotal APO: Agua Potable		28,141,927.62	28,141,927.62	28,141,927.62	28,141,927.62	28,141,927.62	28,141,926.62	-		
9	DIR: Directa	DRE: Drenaje sanitario	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DE SAN PABLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	A.M.	-	-	4,310	501,511.45	501,511.45	501,511.45	501,511.45	501,511.45	501,511.45	-	100.00%	100.00%
							(13) Subtotal DRE: Drenaje sanitario		501,511.45	501,511.45	501,511.45	501,511.45	501,511.45	501,511.45	-		
10	DIR: Directa	ELE: Electrificación rural y de colonias pobres	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LAS LOCALIDADES DE EL PUEBLITO - EL POTRERO	EL POTRERO, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-003-2022	ING. MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA	42	6,824,873.00	6,824,873.00	6,824,873.00	6,824,873.00	6,824,873.00	6,824,873.00	-	100.00%	100.00%
11	DIR: Directa	ELE: Electrificación rural y de colonias pobres	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, EN LA LOCALIDAD DE LA GALERA	PUERTO DE LA GALERA (LA GALERA), GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-005-2022	DESARROLLOS DIPCA, S.A. DE C.V.	39	5,984,228.42	5,984,228.42	5,984,228.42	5,984,228.42	5,984,228.42	5,984,228.42	-	100.00%	100.00%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)			
									Inversión					% de avance			
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
24	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A EL CARRIZAL - LAS TUNAS	LAS TUNAS, GRO.	A.M.	-	-	241	753,218.20	753,218.20	753,218.20	753,218.20	753,218.20	753,268.26	-	100.01%	100.01%
25	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LAS TUNAS - CRUCERO A LOS LLANITOS	LOS LLANITOS, GRO.	A.M.	-	-	33	532,231.33	532,231.33	532,231.33	532,231.33	532,231.33	532,205.12	-	100.00%	100.00%
26	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN PABLO SUR - SAN RAFAEL KM 2+600 - 6+300	SAN RAFAEL, GRO.	A.M.	-	-	107	534,850.75	534,850.75	534,850.75	534,850.75	534,850.75	534,903.63	-	100.01%	100.01%
27	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN RAFAEL - SANTA MARIA SUR	SANTA MARIA SUR, GRO.	A.M.	-	-	160	723,229.78	723,229.78	723,229.78	723,229.78	723,229.78	723,211.31	-	100.00%	100.00%
28	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A SANTA MARIA SUR - SAN GREGORIO	SAN GREGORIO, GRO.	A.M.	-	-	32	872,008.34	872,008.34	872,008.34	872,008.34	872,008.34	871,967.57	-	100.00%	100.00%
29	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA KM 0+000 - 6+000	BARRANCA DE IGUALA, GRO.	A.M.	-	-	61	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,827.48	809,072.18	-	100.03%	100.03%
30	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN GREGORIO - BARRANCA DE IGUALA KM 6+000 - 11+600	BARRANCA DE IGUALA, GRO.	A.M.	-	-	61	785,826.05	785,826.05	785,826.05	785,826.05	785,826.05	785,553.71	-	99.97%	99.97%
31	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR BARRANCA DE IGUALA - LOS PERICOS KM 0+000 - 5+000	LOS PERICOS, GRO.	A.M.	-	-	104	856,553.90	856,553.90	856,553.90	856,553.90	856,553.90	856,675.51	-	100.01%	100.01%
32	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR BARRANCA DE IGUALA - LOS PERICOS KM 5+000 - 8+800	LOS PERICOS, GRO.	A.M.	-	-	104	784,726.60	784,726.60	784,726.60	784,726.60	784,726.60	784,599.82	-	99.98%	99.98%
33	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LOS PERICOS- SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN)	San Juan Tehuehuetla (Capulin Tehuehuetla), GRO	A.M.	-	-	62	493,215.46	493,215.46	493,215.46	493,215.46	493,215.46	493,206.70	-	100.00%	100.00%
34	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A XIMOTLA - CORONILLA	CORONILLA, GRO.	A.M.	-	-	289	793,105.34	793,105.34	793,105.34	793,105.34	793,105.34	793,017.20	-	99.99%	99.99%
35	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN JUAN TEHUEHUETLA (EL CAPULIN) - PLAN DE LA CRUZ	PLAN DE LA CRUZ, GRO.	A.M.	-	-	36	862,401.93	862,401.93	862,401.93	862,401.93	862,401.93	862,310.57	-	99.99%	99.99%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)		
									Inversión						% de avance		
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financier
36	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PLAN DE LA CRUZ - LAS HABILLAS	LAS HABILLAS, GRO.	A.M.	-	-	174	738,696.00	738,696.00	738,696.00	738,696.00	738,696.00	738,941.72	-	100.03%	100.03%
37	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR EL ENCINO AMARILLO - SAN PEDRO CUAUHEMOC	SAN PEDRO CUAUHEMOC, GRO.	A.M.	-	-	28	666,863.40	666,863.40	666,863.40	666,863.40	666,863.40	666,826.26	-	99.99%	99.99%
38	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LOS HUJULES - LOS CAJONES	LOS CAJONES, GRO.	A.M.	-	-	27	812,521.50	812,521.50	812,521.50	812,521.50	812,521.50	812,428.74	-	99.99%	99.99%
39	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN PEDRO CUAUHEMOC - CRUCERO A LINDA VISTA	SAN PEDRO CUAUHEMOC, GRO.	A.M.	-	-	28	729,561.00	729,561.00	729,561.00	729,561.00	729,561.00	729,530.14	-	100.00%	100.00%
40	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LOS CAJONES - EL REAL DE TEPANTITLAN	EL REAL DE TEPANTITLAN, GRO.	A.M.	-	-	50	881,758.50	881,758.50	881,758.50	881,758.50	881,758.50	881,809.51	-	100.01%	100.01%
41	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN NICOLAS DEL ORO - XIMOTLA	XIMOTLA, GRO.	A.M.	-	-	97	493,215.46	493,215.46	493,215.46	493,215.46	493,215.46	493,206.70	-	100.00%	100.00%
42	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LAS HABILLAS - EL ENCINO AMARILLO	EL ENCINO AMARILLO, GRO.	A.M.	-	-	115	472,756.00	472,756.00	472,756.00	472,756.00	472,756.00	472,788.35	-	100.01%	100.01%
43	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR EL REAL DE TEPANTITLAN - LOS ANONITOS	EL ANONITO, GRO.	A.M.	-	-	21	531,468.00	531,468.00	531,468.00	531,468.00	531,468.00	531,748.87	-	100.05%	100.05%
44	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PETLACALA - PUERTO PROGRESO KM 0+000 - 5+000	PUERTO PROGRESO, GRO.	A.M.	-	-	169	622,488.90	622,488.90	622,488.90	622,488.90	622,488.90	622,487.48	-	100.00%	100.00%
45	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PETLACALA - PUERTO PROGRESO KM 5+000 - 9+900	PUERTO PROGRESO, GRO.	A.M.	-	-	169	672,567.04	672,567.04	672,567.04	672,567.04	672,567.04	672,572.90	-	100.00%	100.00%
46	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PUERTO PROGRESO LINDA VISTA KM 0+000 - 5+000	LINDA VISTA , GRO.	A.M.	-	-	1,292	674,022.90	674,022.90	674,022.90	674,022.90	674,022.90	674,156.40	-	100.02%	100.02%
47	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PUERTO PROGRESO LINDA VISTA KM 5+000 - 9+200	LINDA VISTA , GRO.	A.M.	-	-	1,292	566,635.64	566,635.64	566,635.64	566,635.64	566,635.64	566,823.05	-	100.03%	100.03%
48	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LINDA VISTA - AGUA ESCONDIDA	AGUA ESCONDIDA (DESCOMBRO) , GRO.	A.M.	-	-	128	575,614.77	575,614.77	575,614.77	575,614.77	575,614.77	575,743.56	-	100.02%	100.02%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)					(12)			
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
49	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR AGUA ESCONDIDA - CRUZ DE OCOTE KM 0+000 - 5+000	CRUZ DE OCOTE, GRO.	A.M.	-	-	29	639,666.90	639,666.90	639,666.90	639,666.90	639,666.90	639,775.95	-	100.02%	100.02%
50	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR AGUA ESCONDIDA - CRUZ DE OCOTE KM 5+000 - 9+100	CRUZ DE OCOTE, GRO.	A.M.	-	-	29	523,496.18	523,496.18	523,496.18	523,496.18	523,496.18	523,585.14	-	100.02%	100.02%
51	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUZ DE OCOTE - TORO MUERTO KM 0+000 - 5+000	TORO MUERTO, GRO.	A.M.	-	-	165	588,132.90	588,132.90	588,132.90	588,132.90	588,132.90	588,260.54	-	100.02%	100.02%
52	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUZ DE OCOTE - TORO MUERTO KM 5+000 10+600	TORO MUERTO, GRO.	A.M.	-	-	165	579,690.05	579,690.05	579,690.05	579,690.05	579,690.05	579,592.05	-	99.98%	99.98%
53	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LAGUNA DE HUEYANALCO - LOS LIMONES	LOS LIMONES, GRO.	A.M.	-	-	20	739,882.21	739,882.21	739,882.21	739,882.21	739,882.21	739,918.78	-	100.00%	100.00%
54	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO LOS LIMONES - HACIENDA VIEJA	HACIENDA VIEJA, GRO.	A.M.	-	-	92	690,037.34	690,037.34	690,037.34	690,037.34	690,037.34	690,182.87	-	100.02%	100.02%
55	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO LINDA VISTA - LAS VENTANAS KM 0+000 - 5+000	LINDA VISTA, GRO.	A.M.	-	-	1,292	691,200.90	691,200.90	691,200.90	691,200.90	691,200.90	691,101.37	-	99.99%	99.99%
56	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO LINDA VISTA - LAS VENTANAS KM 5+000 - 8+400	LAS VENTANAS, GRO.	A.M.	-	-	29	461,771.17	461,771.17	461,771.17	461,771.17	461,771.17	461,993.24	-	100.05%	100.05%
57	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PLAN DE PERICONAL - PETLACALA	PETLACALA, GRO.	A.M.	-	-	232	347,056.31	347,056.31	347,056.31	347,056.31	347,056.31	347,232.43	-	100.05%	100.05%
58	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PIEDRA CONCHA - CRUCERO GUACAMAYAS KM 0+000 - 6+000	PIEDRA CONCHA, GRO.	A.M.	-	-	118	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,722.18	-	99.99%	99.99%
59	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PIEDRA CONCHA - CRUCERO GUACAMAYAS KM 6+000 - 12+000	PIEDRA CONCHA, GRO.	A.M.	-	-	118	757,293.48	757,293.48	757,293.48	757,293.48	757,293.48	757,206.76	-	99.99%	99.99%
60	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PIEDRA CONCHA - CRUCERO GUACAMAYAS KM 12+000 - 17+100	PIEDRA CONCHA, GRO.	A.M.	-	-	118	675,478.76	675,478.76	675,478.76	675,478.76	675,478.76	675,592.89	-	100.02%	100.02%
61	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR YOLOTLA - CRUCERO HACIENDA VIEJA	YOLOTLA, GRO.	A.M.	-	-	257	641,122.76	641,122.76	641,122.76	641,122.76	641,122.76	641,099.46	-	100.00%	100.00%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financier
62	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PETLACALA - RANCHO VIEJO	PETLACALA, GRO.	A.M.	-	-	232	761,368.76	761,368.76	761,368.76	761,368.76	761,368.76	761,341.75	-	100.00%	100.00%
63	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LA GALERA - LOS LAURELES KM 0+000 - 6+000	LOS LAURELES, GRO.	A.M.	-	-	216	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,827.48	808,722.18	-	99.99%	99.99%
64	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LA GALERA - LOS LAURELES KM 6+000 - 12+000	LOS LAURELES, GRO.	A.M.	-	-	216	774,471.48	774,471.48	774,471.48	774,471.48	774,471.48	774,495.23	-	100.00%	100.00%
65	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LA GALERA - LOS LAURELES KM 12+000 - 18+600	LOS LAURELES, GRO.	A.M.	-	-	216	851,918.63	851,918.63	851,918.63	851,918.63	851,918.63	852,009.11	-	100.01%	100.01%
66	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LOS LAURELES - CRUCERO PIE DE LA CUESTA KM 0+000 - 5+000	LOS LAURELES, GRO.	A.M.	-	-	216	742,734.90	742,734.90	742,734.90	742,734.90	742,734.90	742,616.78	-	99.98%	99.98%
67	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LOS LAURELES - CRUCERO PIE DE LA CUESTA KM 5+000 - 8+700	LOS LAURELES, GRO.	A.M.	-	-	216	552,028.75	552,028.75	552,028.75	552,028.75	552,028.75	552,192.09	-	100.03%	100.03%
68	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PALOS ALTOS - CASAS QUEMADAS	PALOS ALTOS, GRO.	A.M.	-	-	158	540,674.18	540,674.18	540,674.18	540,674.18	540,674.18	540,867.11	-	100.04%	100.04%
69	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A CASAS QUEMADAS - CORRAL FIADO	PALOS ALTOS, GRO.	A.M.	-	-	158	698,480.19	698,480.19	698,480.19	698,480.19	698,480.19	698,411.36	-	99.99%	99.99%
70	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A CORRAL FIADO - LOMILLOS KM 0+000 - 5+000	LOMILLOS, GRO.	A.M.	-	-	103	639,666.90	639,666.90	639,666.90	639,666.90	639,666.90	639,775.95	-	100.02%	100.02%
71	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A CORRAL FIADO - LOMILLOS KM 5+000 - 8+400	LOMILLOS, GRO.	A.M.	-	-	103	496,127.17	496,127.17	496,127.17	496,127.17	496,127.17	496,226.69	-	100.02%	100.02%
72	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LOMILLOS- MOZIMBA KM 0+000 - 5+000	LOMILLOS, GRO.	A.M.	-	-	103	708,378.90	708,378.90	708,378.90	708,378.90	708,378.90	708,389.84	-	100.00%	100.00%
73	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LOMILLOS- MOZIMBA KM 5+000 - 10+800	LA MOZIMBA, GRO.	A.M.	-	-	75	754,381.76	754,381.76	754,381.76	754,381.76	754,381.76	754,536.77	-	100.02%	100.02%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
74	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LA MOZIMBA - CRUCERO A PIE DE LA CUESTA KM 0+000 - 6+000	LA MOZIMBA, GRO.	A.M.	-	-	75	860,361.48	860,361.48	860,361.48	860,361.48	860,361.48	860,397.59	-	100.00%	100.00%
75	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A LA MOZIMBA - CRUCERO A PIE DE LA CUESTA KM 6+000 - 11+600	LA MOZIMBA, GRO.	A.M.	-	-	75	785,826.05	785,826.05	785,826.05	785,826.05	785,826.05	785,903.71	-	100.01%	100.01%
76	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SANTA ELENA - LA TUNA (LA PALMADA) TR. KM 0+000 - 5+000	LA TUNA (LA PALMADA), GRO.	A.M.	-	-	117	669,438.00	669,438.00	669,438.00	669,438.00	669,438.00	669,367.24	-	99.99%	99.99%
77	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SANTA ELENA - LA TUNA (LA PALMADA) TR. KM 5+000 - 10+800	LA TUNA (LA PALMADA), GRO.	A.M.	-	-	208	675,885.00	675,885.00	675,885.00	675,885.00	675,885.00	676,026.28	-	100.02%	100.02%
78	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA TUNA (LA PALMADA) - EL PINZAN TR. KM 0+000 - 5+000	EL PINZAN, GRO.	A.M.	-	-	67	660,849.00	660,849.00	660,849.00	660,849.00	660,849.00	660,876.25	-	100.00%	100.00%
79	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA TUNA (LA PALMADA) - EL PINZAN TR. KM 5+000 - 7+500	EL PINZAN, GRO.	A.M.	-	-	67	459,259.50	459,259.50	459,259.50	459,259.50	459,259.50	459,483.42	-	100.05%	100.05%
80	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA TUNA (LA PALMADA) - C. A LOS HOYOS TR. KM 0+000 - 5+000	LA TUNA (LA PALMADA), GRO.	A.M.	-	-	208	540,603.00	540,603.00	540,603.00	540,603.00	540,603.00	540,660.45	-	100.01%	100.01%
81	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA TUNA (LA PALMADA) - C. A LOS HOYOS TR. KM 5+000 - 8+900	LA TUNA (LA PALMADA), GRO.	A.M.	-	-	208	468,394.50	468,394.50	468,394.50	468,394.50	468,394.50	468,201.49	-	99.96%	99.96%
82	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PANDOLOMA - LOS HOYOS TR. KM 0+000 - 5+000	PANDOLOMA, GRO.	A.M.	-	-	1121	626,493.00	626,493.00	626,493.00	626,493.00	626,493.00	626,649.31	-	100.02%	100.02%
83	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PANDOLOMA - LOS HOYOS TR. KM 5+000 + 10+800	PANDOLOMA, GRO.	A.M.	-	-	1121	675,885.00	675,885.00	675,885.00	675,885.00	675,885.00	676,026.28	-	100.02%	100.02%
84	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PLAN VERDE - CUCHARILLOS	PLAN VERDE, GRO.	A.M.	-	-	117	615,209.61	615,209.61	615,209.61	615,209.61	615,209.61	615,367.50	-	100.03%	100.03%
85	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR C. A PLAN VERDE - CAMPAMENTO DE VACAS	CAMPAMENTO DE VACAS, GRO.	A.M.	-	-	162	593,085.07	593,085.07	593,085.07	593,085.07	593,085.07	592,997.02	-	99.99%	99.99%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance fisico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o colonia	(7) Modalidad de ejecución	(8) Número de contrato	(9) Nombre de la Empresa / Contratista	(10) Número de beneficiarios	(11) Inversión						(12) % de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financier
86	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR EL CEIBAL - EL ANONO	EL CEIBAL (LA CEIBA), GRO.	A.M.	-	-	15	523,950.00	523,950.00	523,950.00	523,950.00	523,950.00	523,905.36	-	99.99%	99.99%
87	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR (EL CEIBAL - EL ANONO) - EL POTRERO	EL POTRERO, GRO.	A.M.	-	-	42	447,720.00	447,720.00	447,720.00	447,720.00	447,720.00	447,534.96	-	99.96%	99.96%
88	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR C. TORO MUERTO - LOS PAREJOS KM 0+000 - 5+000	TORO MUERTO, GRO.	A.M.	-	-	165	708,378.90	708,378.90	708,378.90	708,378.90	708,378.90	708,383.34	-	100.00%	100.00%
89	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR C. TORO MUERTO - LOS PAREJOS KM 5+000 - 8+726	LOS PAREJOS, GRO.	A.M.	-	-	38	539,695.55	539,695.55	539,695.55	539,695.55	539,695.55	539,984.11	-	100.05%	100.05%
90	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO PUERTO DE LAS TUNAS - PERICOTEPEC	PERICOTEPEC, GRO.	A.M.	-	-	234	513,305.17	513,305.17	513,305.17	513,305.17	513,305.17	513,515.16	-	100.04%	100.04%
91	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR PERICOTEPEC - LOS ENCINOS	PERICOTEPEC, GRO.	A.M.	-	-	234	590,752.32	590,752.32	590,752.32	590,752.32	590,752.32	590,805.50	-	100.01%	100.01%
92	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA MESA - LA PALMA CUATA KM 0+000 - 5+000	LA MESA, GRO.	A.M.	-	-	110	763,917.00	763,917.00	763,917.00	763,917.00	763,917.00	764,107.08	-	100.02%	100.02%
93	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA PALMA CUATA - EL DESCANSO KM 5+000 - 7+500	LA MESA, GRO.	A.M.	-	-	110	390,547.50	390,547.50	390,547.50	390,547.50	390,547.50	390,679.53	-	100.03%	100.03%
94	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR LA PALMA CUATA - EL DESCANSO KM 7+500 - 13+000	LA MESA, GRO.	A.M.	-	-	110	721,780.50	721,780.50	721,780.50	721,780.50	721,780.50	721,591.69	-	99.97%	99.97%
95	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR EL DESCANSO - PLAN DE YESQUEROS KM 13+000 - 18+300	Plan de Yesqueros (Los Yesqueros), GRO.	A.M.	-	-	79	735,199.50	735,199.50	735,199.50	735,199.50	735,199.50	735,130.15	-	99.99%	99.99%
96	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR CRUCERO A PLAN DE YESQUEROS - BUENA VISTA DEL SALTO	BUENA VISTA DEL SALTO, GRO	A.M.	-	-	88	483,955.50	483,955.50	483,955.50	483,955.50	483,955.50	484,071.91	-	100.02%	100.02%
97	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR VALLE LUZ - SAN ANTONIO DE LA GAVIA	SAN ANTONIO DE LA GAVIA, GRO.	A.M.	-	-	506	498,515.00	498,515.00	498,515.00	498,515.00	498,515.00	498,515.00	-	100.00%	100.00%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o colonia	(7) Modalidad de ejecución	(8) Número de contrato	(9) Nombre de la Empresa / Contratista	(10) Número de beneficiarios	(11) Inversión						(12) % de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
98	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN MIGUEL TOTOLAPAN - SANTA CATARINA - VALLE LUZ	VALLE LUZ, GRO.	A.M.	-	-	1335	794,853.49	794,853.49	794,853.49	794,853.49	794,853.49	794,775.20	-	99.99%	99.99%
99	COM: Complementaria	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TR SAN FRANCISCO - LOS GUAJES	LOS GUAJES, GRO.	A.M.	-	-	243	737,496.06	737,496.06	737,496.06	737,496.06	737,496.06	737,496.06	-	100.00%	100.00%
100	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CALLE REVOLUCION - BAJIALES WALTER AUREOLES	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	A.M.	-	-	200	222,658.30	222,658.30	222,658.30	222,658.30	222,658.30	222,504.69	-	99.93%	99.93%
101	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CARR (SMT - STA CATARINA) - RIO BALSAS (POTRERO DE DANIEL TORRES)	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	A.M.	-	-	200	250,026.43	250,026.43	250,026.43	250,026.43	250,026.43	250,009.65	-	99.99%	99.99%
102	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR CALLEJON SIN NOMBRE - CERRO DE LA MESA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	A.M.	-	-	200	272,809.04	272,809.04	272,809.04	272,809.04	272,809.04	272,921.62	-	100.04%	100.04%
103	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR CAPILLA DE JERUSALEN - CERRO DE LA MESA	SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.	A.M.	-	-	200	202,131.82	202,131.82	202,131.82	202,131.82	202,131.82	202,131.82	-	100.00%	100.00%
104	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CRUCERO LA Y GRIEGA - AL PANTEON Y RAMAL	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	461,330.15	461,330.15	461,330.15	461,330.15	461,330.15	461,330.15	-	100.00%	100.00%
105	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CRUCERO CARR (EL CUBO - EL TERRERO) - LA MAROMA	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	299,231.30	299,231.30	299,231.30	299,231.30	299,231.30	299,146.54	-	99.97%	99.97%
106	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CASA DE DAVID - PUERTA DE SANTIAGO	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	408,122.11	408,122.11	408,122.11	408,122.11	408,122.11	408,102.43	-	100.00%	100.00%
107	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CRUCERO CASA DE CANDIDO ARROYO - BAJIALES RIO BALSAS	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	330,675.59	330,675.59	330,675.59	330,675.59	330,675.59	330,675.59	-	100.00%	100.00%
108	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CRUCERO CASA DE CANDIDO ARROYO - CRUCERO A TRANCA DE DAMIAN MEDINA	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	320,121.30	320,121.30	320,121.30	320,121.30	320,121.30	320,088.56	-	99.99%	99.99%
109	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. CRUCERO LA Y GRIEGA - CRUCERO PUERTA DE SANTIAGO	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	397,698.39	397,698.39	397,698.39	397,698.39	397,698.39	397,681.96	-	100.00%	100.00%
110	DIR: Directa	URB: Urbanización	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA TR. PUERTA DE SANTIAGO - TRANCA DE DAMIAN MEDINA	EL TERRERO, GRO.	A.M.	-	-	1658	335,997.31	335,997.31	335,997.31	335,997.31	335,997.31	335,997.31	-	100.00%	100.00%
111	COM: Complementaria	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE EL CHUCUMPUM EN LA LOCALIDAD DE LA TINAJA	LA TINAJA, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-014-2022	ING. MIGUEL ANGEL GUILLERMO GARCIA	362	1,817,010.00	1,817,010.00	1,817,010.00	1,817,010.00	1,817,010.00	1,817,010.00	-	100.00%	100.00%

Municipio: SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones al cierre del ejercicio fiscal 2022.

Fondo o programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF).

(2) No. Prog.	(3) Clasificación del proyecto	(4) Rubro del gasto	(5) Nombre de la obra o acción	(6) Localidad y/o colonia	(7) Modalidad de ejecución	(8) Número de contrato	(9) Nombre de la Empresa / Contratista	(10) Número de beneficiarios	(11) Inversión						(12) % de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Subejercicio	Físico	Financiero
112	COM: Complementaria	URB: Urbanización	CONVENIO PARA LA ELABORACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE PANDOLOMA	PANDOLOMA, GRO.	CONVENIO	OPDCICAEG/DG/D AJ/027/2022	ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y AEROPORTUARIA DEL ESTADO DE GUERRERO	1,121	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	-	100.00%	100.00%
113	COM: Complementaria	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO DE PRODUCCION AGRICOLA	COLONIA DEL PEDREGAL, GRO.	INVITACION A TRES	MSMT-DOP-FAISM-002-2022	JAVIER DOMINGUEZ VICENTE	2000	9,433,700.00	9,433,700.00	9,433,700.00	9,433,700.00	9,433,700.00	9,433,700.00	-	100.00%	100.00%
114	COM: Complementaria	URB: Urbanización	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS DE LA LOCALIDAD DE EL ENCINO AMARILLO	EL ENCINO AMARILLO, GRO.	ADJUDICACION DIRECTA	MSMT-DOP-FAISM-AD-006-2022	"CARRCAY" CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	115	2,988,943.60	2,988,943.60	2,988,943.60	2,988,943.60	2,988,943.60	2,988,943.60	-	100.00%	100.00%
(13) Subtotal URB: Urbanización									78,828,707.35	78,828,707.35	78,828,707.35	78,828,707.35	78,828,707.35	78,831,830.49	-		
Total									132,500,772.00	132,500,772.00	132,500,772.00	132,500,772.00	132,500,772.00	132,503,894.14	-		

132,500,772.00



Autorizó:



PROFR. FREDY VAZQUEZ PALACIOS
Presidente Municipal



Vº. Bº.



LIC. MARÍA ELENA BARRAGÁN URIOSTEGUI
Síndico Procurador



Elaboró:



ING. SERAFIN GUADARRAMA HERNANDEZ
Director de Obras Públicas



Elaboró:



C. GENARO HERNANDEZ YARGAS
Tesorero Municipal



Revisó:



C.P. JUAN VERGARA ALMEDA
Titular del Órgano de Control Interno









